

中卫市生态环境局 2026 年 4 月 30 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	中国移动(宁夏中卫)数据中心D区110kV变电站项目	宁夏中卫市沙坡头区宣和镇	中国移动通信集团有限公司宁夏分公司	宁夏卓然工程科技有限公司	<p>项目主要建设1座110千伏变电站,安装2台120兆伏安主变压器,110千伏进线2回(本次仅评价110千伏变电站,输电线路不在本次评价范围内)。项目总投资5371万元,其中环保投资40.5万元,约占总投资的0.75%。</p>	<p>(一) 施工期生态环境保护措施</p> <p>1、大气污染防治措施</p> <p>施工期建立健全施工扬尘治理责任制,严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、车辆密闭运输等“6个100%”扬尘防控措施,确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值。施工车辆达到国四及以上排放标准、非道路移动机械具有环保备案登记标识。</p> <p>2、水污染防治措施</p> <p>施工期车辆冲洗废水依托中国移动(宁夏中卫)数据中心宣和园区项目现有沉淀池沉淀后回用不外排;生活污水依托中国移动(宁夏中卫)数据中心宣和园区项目现有污水处理设施处理。</p> <p>3、噪声污染防治措施</p> <p>通过选用低噪声设备、加强设备维护、合理安排施工时间,采取降噪减震等措施,确保施工期噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)排放限值。</p> <p>4、固体废物污染防治措施</p> <p>施工期废包装袋、废混凝土块、边角余料等建筑垃圾收集后运送至指定地点妥善处置;生活垃圾依托中国移动(宁夏中卫)数据中心宣和园区项目垃圾处理设施处理。</p> <p>(二) 运营期生态环境保护措施</p> <p>1、噪声污染防治措施</p> <p>采用低噪声设备、加强设备保养和维护等降噪措施,厂界噪声须</p>

					<p>达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。</p> <p>2、固体废物污染防治措施</p> <p>新建1座51平方米危废贮存库，废铅酸蓄电池更换后暂存危废贮存库，定期委托有资质的单位安全处置；新建1座40立方米事故油池，废变压器油经事故油池暂存，及时交由有资质的单位安全处置。</p> <p>3、电磁污染防治措施</p> <p>通过优化设计、合理布局，选用低电磁辐射设备等措施，确保工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000伏特/米、工频磁感应强度100微特斯拉限值要求。</p> <p>4、分区防渗措施</p> <p>项目进行分区防渗，危废贮存库、事故油坑、事故油池为重点防渗区，防渗性能应不低于1米厚黏土层、渗透系数小于等于1.0×10^{-7}厘米/秒，或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料、渗透系数小于等于1.0×10^{-10}厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；其它区域进行地面硬化。</p> <p>（三）生态保护措施</p> <p>加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整。加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。</p> <p>（四）环境管理措施</p> <p>建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>门上报监测结果。</p> <p>项目环境风险为变压器事故造成的变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。</p>
--	--	--	--	--	--